

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OZE

Dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

W dniu 30 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z firmą **Sungrant Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku** na realizację III części - **Instalacje mieszane** w ramach projektu pn.: **„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla”**.



W ramach umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje 11 zestawów instalacji mieszanych składających się z mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na posesjach mieszkańców. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w tych instalacjach będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców.

Stosownie do zapisów umowy firma Sungrant Sp. z o.o. jest zobowiązana do ustalenia z właścicielami nieruchomości terminu realizacji montażu instalacji na poszczególnych posesjach.

Planowany termin zakończenia prac – 15 lipca 2019 r.

Obecnie dobiega końca realizacja części I projektu dotycząca montażu 56 mikroinstalacji fotowoltaicznych, wykonywana przez firmę Arenella Sp. z o.o. ze Strawczynka. Do zainstalowania pozostały panele fotowoltaiczne. Przygotowywane są również „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”.

Część II projektu dotycząca instalacji 31 zestawów kolektorów słonecznych jest na etapie wizyt studyjnych przedstawiciela firmy na posesjach, gdzie mają być zainstalowane zestawy. Montaż ma rozpocząć się w połowie maja 2019 r.



mgr Leon Pawluczuk